SONDAGGIO GEOGNOSTICO S6

Provincia di Imperia - Comune di Diano Arentino

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI GARAGE INTERRATO E CONSOLIDAMENTO DI MURO DI CONTENIMENTO ESISTENTE

Committente: Sig. Fancelli

Studio di Geologia Dott. Giorgio Ligorini
Via Antica dell'Ospizio n.1, 18100 Imperia

Sondaggio S2

LIVELLO FALDA	PROFONDITA' DAL P.C.	SPESS STRATI	STRATIGRAFIA	NATURA DEL TERRENO	Rec.	RQD	S.P.T.	PIEZ.
m	m	m	Simboli A.G.I.	Descrizione dei litotipi	%			
	0.50	1.60		Coltre detritica costituita da limo sabbioso debolmente ghiaioso (clasti sub angolari di dimensioni medie pari a 10-30 mm), asciutta, mediamente consiste, di colore marrone	80			
	1.00							
	1.50				90			
	2.00	4.90		Cappellaccio di alterazione costituito da alternanza di calcare ed arenaria molto alterati e fratturati di colore grigio				
	2.50				100			
	3.00							
	3.50				50			
	4.00							
	4.50				50			
	5.00							
	5.50				50			
	6.00							
	6.50				50			
	7.00							
	7.50							
	8.00							
	8.50							
	9.00							
	9.50							
	10.00							

DATI DI PERFORAZIONE

Carotaggio

Ø 101 mm carotiere semplice corona widia da 0.00 a 1.00 m
Ø 76 mm carotiere semplice corona widia da 1.00 a 1.60 m
Ø 76 mm carotiere doppio corona diamante da 1.60 a 6.50 m